



17.02.2012 № СДЧ-71

на № _____ от _____

Председателю ПГСК
Гаража-стоянки,
ул. Куликовская, вл. 3

Агишеву Ш.Т.

Уважаемый Шамиль Таирович!

ОАО «Компания «Главмосстрой» направляет Вам формы КС-2 для переоформления за апрель 2010года, июль 2010года и август 2010 года, по объекту: г. Москва, ЮЗАО, Северное Бутово, мкр. 2, ул. Куликовская, вл. 3. гараж – стоянка на 427 машино/мест.

Приложение:

- ✓ Форма КС-2 за апрель 2010года , ул. Куликовская, вл. 3. гараж – стоянка на 427 машино/мест. -7 экз. по 3 лист.
- ✓ Форма КС-2 за июль 2010года , ул. Куликовская, вл. 3. гараж – стоянка на 427 машино/мест. -8 экз. по 3 лист.
- ✓ Форма КС-2 за август 2010года , ул. Куликовская, вл. 3. гараж – стоянка на 427 машино/мест. -8 экз. по 3 лист.

Начальник Сметного управления

Т.И. Пудовкина

Исполнитель: Машкова Г.С.
644-02-00 (1084)

Получено 10.02.2012
Заместитель Председателя ПГСК
"Гараж-стоянка, ул.Куликовская, вл.3,
Бутово" С.Н. Рунов
Доверенность № 01/03 от 25.01.2011 г.

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.99 №100

Застройщик: ПГСК "Автостоянка, Куликовская, 3-а. Бутово"
 Заказчик: ГУП г.Москвы "Дирекция строительства и эксплуатации
 объектов гаражного назначения г.Москвы"
 Технический заказчик: ООО "ТЕЛЛУКС-2000"
 Генподрядчик: ОАО "Компания Главмосстрой"
 Стройка: Гараж-стоянка на 427 машино/мест
 Объект: ул.Куликовская, вл.3

Форма по ОКУД	Код	322005
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		4001166
по ОКПО		
номер	С7/09-56	
дата	19.11.09г.	

Договор подряда

Вид операции

номер документа	дата составления	отчетный период	
		с	по
1	30.04.2010	01.04.2010	30.04.2010

АКТ
приемки выполненных работ

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Договорная цена	Выполнено с начала стр-ва		в том числе отчетный период	
			%	руб.	%	руб.
	Гараж-стоянка					
1	Земляные работы	2 144 566	95%	2 037 337	95%	2 037 337
2	Фундаменты	7 189 696	95%	6 830 211	95%	6 830 211
3	Фундаменты узлы 1-4	828 147	95%	786 740	95%	786 740
4	Приямки лифта	113 371	95%	107 702	95%	107 702
5	Приямки	37 732	95%	35 845	95%	35 845
6	Колонны	4 477 648	95%	4 253 766	95%	4 253 766
7	Перекрытия и покрытие	25 894 953	95%	24 600 205	95%	24 600 205
8	Металлоконструкции	5 239 959	95%	4 977 961	95%	4 977 961
9	Пандусы	1 143 231	95%	1 086 069	95%	1 086 069
10	Лестницы	667 644	95%	634 262	95%	634 262
11	Кирпичные стены и перегородки	4 884 083	95%	4 639 879	95%	4 639 879
12	Наружное и внутреннее металлическое ограждение	3 393 788	74%	2 507 398	74%	2 507 398
13	Кровля (в т.ч.стяжка)	3 429 298	70%	2 400 509	70%	2 400 509
14	Двери	296 732				
15	Окна, витражи	190 113				
16	Полы	10 959 181				
17	Подвесной потолок	206 794				
18	Наружная отделка	750 151				
19	Внутренняя отделка	1 675 737				
20	Разные работы (колесоотбойник)	1 243 990				
21	Подкрановые пути, перебазировка и эксплуатация башенного крана	2 642 604	100%	2 642 604	100%	2 642 604
	Итого :	77 409 419	74%	57 540 489	74%	57 540 489
22	Водопровод и канализация	1 418 005				
23	Отопление и вентиляция	74 031				
24	Электроосвещение и силовое электрооборудование	4 396 482				
25	Система электрического обогрева "Теплоскат"+"Тепломаг" Электрообогрев воронок	209 399				
26	Технологическое оборудование	16 065				

27	Лифты	608 158				
28	Система "Гараж"	77 339				
29	Система пожарной сигнализации	296 091				
30	Система охранного телевидения	354 835				
31	Система оповещения и управления эвакуацией	576 654				
32	Система телефонии	4 343				
	Итого :	8 031 402		0		0
	Итого по корпусу СМР:	85 440 821	67%	57 540 489	67%	57 540 489
	Инженерные сети					
1	Пересадка деревьев и кустарников	218 562				
2	Снос	706 450	100%	706 450	100%	706 450
3	Кабельные линии 0,4 КВ	831 438				
4	Наружное освещение	109 304				
5	Автомобильные дороги и площадки	2 200 009				
6	Наружные сети телефонизации	73 843				
7	Наружные сети воздушного радиоввода	100 805				
8	Наружные сети водопровода, канализации и водостока	3 447 574				
9	Благоустройство	829 870				
	Итого по инженерным сетям к корпусу:	8 517 855	8%	706 450	8%	706 450
	ИТОГО СМР	93 958 676	62%	58 246 939	62%	58 246 939
	Временные здания и сооружения 1,2%	1 127 504,27	62%	698 963,22	62%	698 963,22
	ИТОГО с врем.зданиями и сооружениями :	95 086 180,27	62%	58 945 902,22	62%	58 945 902,22
	Прочие работы					
	Гараж-стоянка, в т. ч.	1 048 165,00		676 578,00		676 578,00
1	Земляные работы (тр-т грунта)	676 568	100%	676 578	100%	676 578
2	ПНР лифты	199 200				
3	ПНР система "Гараж"	50 009				
4	ПНР система пож.сигнализации	50 009				
5	ПНР система охран.телевидения	50 009				
6	ПНР электрообогрев кровли	22 370				
	Инженерные сети и благоустройство, в т. ч.	666 521,00		541 604,00		541 604,00
1	Снос (транспорт грунта в т.ч.)	541 604	100%	541 604	100%	541 604
1	Кабельные линии 0,4 КВ	10 646				
2	Автомобильные дороги и площадки	76 094				
3	Наружные сети канализации	16 006				
4	Благоустройство	22 171				
	ИТОГО транспорт грунта и ПНР	1 714 686,00		1 218 182,00		1 218 182,00
	Охрана объекта	1 405 190,00	92%	1 297 209,00	92%	1 297 209,00
	Затраты ГУП "Мосводосток"	5 129,00				
	Всего прочих:	3 125 005,00	80%	2 515 391,00	80%	2 515 391,00
	Оборудование	2 263 391,00		0,00		0,00
	<i>в т.ч. Полоуборочная машина (немонтир. оборудование)</i>					
1		57 853				
2	Шлагбаум	51 848				

3	Лифты	877 665			
4	Система "Гараж"	65 686			
5	Система пожарной сигнализации	170 794			
6	Система охранного телевидения	667 181			
7	Система оповещения и управления эвакуацией	311 370			
8	Система электрического обогрева "Теплоскат"+"Тепломаг"				
	Электрообогрев воронок	60 995			
	Итого с прочими и оборудованием:	100 474 576,27		61 461 293,22	61 461 293,22
	НДС 18%	18 085 423,73		11 063 032,78	11 063 032,78
	Итого с НДС	118 560 000,00	61%	72 524 326,00	61% 72 524 326,00

на 1 маш/мест

277 658

169 846

Застройщик:

Председатель

ПГСК "Автостоянка, Куликовская, 3-а, Бутово"

Ш.Т. Агишев

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ГУП г.Москвы "Дирекция строительства и эксплуатации
объектов гаражного назначения г.Москвы"
(дов.АМ-10/09-37 от 14.10.09г.)

Р.И. Денисова

Технический заказчик:

Генеральный директор
ООО"ТЕЛЛУКС-2000"

П.А. Арбатский

Генподрядчик

Первый зам.управляющего директора
ОАО "Компания "Главмосстрой"
(дов.ГМС-36/10 от 10.03.09г.)

Ю.С. Молотков



[Handwritten signature]

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.99 №100

Застройщик: ПГСК "Автостоянка, Куликовская, 3-а. Бутово"
Заказчик: ГУП г.Москвы "Дирекция строительства и эксплуатации объектов гаражного назначения г.Москвы"

Форма по ОКУД	322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	4001166
по ОКПО	
номер	С7/09-56
дата	19.11.09г.

Технический заказчик: ООО "ТЕЛЛУКС-2000"
Генподрядчик: ОАО "Компания Главмосстрой"
Стройка: Гараж-стоянка на 427 машино/мест
Объект: ул.Куликовская, вл.3

Договор подряда

Вид операции

номер документа	дата составления	отчетный период	
		с	по
2	31.07.2010	01.07.2010	31.07.2010

АКТ
приемки выполненных работ

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Договорная цена	Выполнено с начала стр-ва		в том числе отчетный период	
			%	руб.	%	руб.
	Гараж-стоянка					
1	Земляные работы	2 144 566	95%	2 037 337		
2	Фундаменты	7 189 696	95%	6 830 211		
3	Фундаменты узлы 1-4	828 147	95%	786 740		
4	Приямки лифта	113 371	95%	107 702		
5	Приямки	37 732	95%	35 845		
6	Колонны	4 477 648	95%	4 253 766		
7	Перекрытия и покрытие	25 894 953	95%	24 600 205		
8	Металлоконструкции	5 239 959	95%	4 977 961		
9	Пандусы	1 143 231	95%	1 086 069		
10	Лестницы	667 644	95%	634 262		
11	Кирпичные стены и перегородки	4 884 083	95%	4 639 879		
12	Наружное и внутреннее металлическое ограждение	3 393 788	80%	2 715 098	6%	207 700
13	Кровля (в т.ч. стяжка)	3 429 298	80%	2 743 439	10%	342 930
14	Двери	296 732	90%	267 059	90%	267 059
15	Окна, витражи	190 113	90%	171 102	90%	171 102
16	Полы	10 959 181	76%	8 358 921	76%	8 358 921
17	Подвесной потолок	206 794	95%	196 454	95%	196 454
18	Наружная отделка	750 151	80%	600 121	80%	600 121
19	Внутренняя отделка	1 675 737	80%	1 340 590	80%	1 340 590
20	Разные работы (колесоотбойник)	1 243 990	80%	995 192	80%	995 192
21	Подкрановые пути, перебазировка и эксплуатация башенного крана	2 642 604	100%	2 642 604		
	Итого :	77 409 419	90%	70 020 557	16%	12 480 068
22	Водопровод и канализация	1 418 005	80%	1 134 404	80%	1 134 404
23	Отопление и вентиляция	74 031	80%	59 225	80%	59 225
24	Электроосвещение и силовое электрооборудование	4 396 482	90%	3 956 834	90%	3 956 834
25	Система электрического обогрева "Теплоскат"+"Тепломаг" Электрообогрев воронок	209 399	90%	188 459	90%	188 459
26	Технологическое оборудование	16 065				

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Договорная цена	Выполнено с начала стр-ва		в том.числе отчетный период	
			%	руб.	%	руб.
27	Лифты	608 158				
28	Система " Гараж"	77 339	90%	69 605	90%	69 605
29	Система пожарной сигнализации	296 091	90%	266 482	90%	266 482
30	Система охранного телевидения	354 835	90%	319 351	90%	319 351
31	Система оповещения и управления эвакуацией	576 654	90%	518 989	90%	518 989
32	Система телефонии	4 343	90%	3 908	90%	3 908
	Итого :	8 031 402		6 517 257		6 517 257
	Итого по корпусу СМР:	85 440 821	90%	76 537 814	22%	18 997 325
	Инженерные сети					
1	Пересадка деревьев и кустарников	218 562	50%	109 281	50%	109 281
2	Снос	706 450	100%	706 450		
3	Кабельные линии 0,4 КВ	831 438	70%	582 007	70%	582 007
4	Наружное освещение	109 304	50%	54 652	50%	54 652
5	Автомобильные дороги и площадки	2 200 009	90%	1 980 008	90%	1 980 008
6	Наружные сети телефонизации	73 843				
7	Наружные сети воздушного радиоввода	100 805				
8	Наружные сети водопровода, канализации и водостока	3 447 574	50%	1 723 787	50%	1 723 787
9	Благоустройство	829 870	80%	663 896	80%	663 896
	Итого по инженерным сетям к корпусу:	8 517 855	68%	5 820 081	60%	5 113 631
	ИТОГО СМР	93 958 676	88%	82 357 895	26%	24 110 956
	Временные здания и сооружения 1,2%	1 127 504,27	88%	988 293,97	26%	289 330,75
	ИТОГО с врем.зданиями и сооружениями :	95 086 180,27	88%	83 346 188,97	26%	24 400 286,75
	Прочие					
	Гараж-стоянка, в т.ч.	1 048 165,00	65%	676 578,00	0%	0,00
1	Земляные работы (тр-т грунта)	676 568	100%	676 578		
2	ПНР лифты	199 200				
3	ПНР система "Гараж"	50 009				
4	ПНР система пож.сигнализации	50 009				
5	ПНР система охран.телевидения	50 009				
6	ПНР электрообогрев кровли	22 370				
	Инженерные сети и благоустройство, в т.ч.	666 521,00		541 604,00		0,00
1	Снос (транспорт грунта в т.ч.)	541 604	100%	541 604		
1	Кабельные линии 0,4 КВ	10 646				
2	Автомобильные дороги и площадки	76 094				
3	Наружные сети канализации	16 006				
4	Благоустройство	22 171				
	ИТОГО транспорт грунта и ПНР	1 714 686,00		1 218 182,00		
	Охрана объекта	1 405 190,00	92%	1 297 209		
	Затраты ГУП "Мосводосток"	5 129,00				

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Договорная цена	Выполнено с начала стр-ва		в том числе отчетный период	
			%	руб.	%	руб.
	Всего прочих:	3 125 005,00	80%	2 515 391,00	0%	0,00
	Оборудование	2 263 391,00		873 852,00		873 852,00
	<i>в т.ч. Полоуборочная машина (немонтир. оборудование)</i>					
1		57 853				
2	Шлагбаум	51 848				
3	Лифты	877 665				
4	Система "Гараж"	65 686	90%	59 118	90%	59 118
5	Система пожарной сигнализации	170 794	50%	85 397	50%	85 397
6	Система охранного телевидения	667 181	60%	400 308	60%	400 308
7	Система оповещения и управления эвакуацией	311 370	90%	280 233	90%	280 233
8	Система электрического обогрева "Теплоскат"+"Тепломаг" Электрообогрев воронок	60 995	80%	48 796	80%	48 796
	Итого с прочими и оборудованием:	100 474 576,27		86 735 431,97		25 274 138,75
	НДС 18%	18 085 423,73		15 612 377,76		4 549 344,98
	Итого с НДС	118 560 000,00	86%	102 347 809,73	25%	29 823 483,73

на 1 маш/мест

277 658

239 690

Застройщик:

Председатель

ПГСК "Автостоянка, Куликовская, 3-а, Бутово"

Ш.Т. Агишев

Заказчик:

Начальник планово-экономического управления
ГУП г.Москвы "Дирекция строительства и эксплуатации
объектов гаражного назначения г.Москвы"

(дов.786 от 19.07.10г.)



В.А. Мурашов

Технический заказчик:

Ведущий инженер технадзора
ООО"ТЕЛЛУКС-2000"

(прик.№8/1 от 12.03.10г.)



А.М. Фомичев

Генподрядчик

Первый зам.управляющего директора
ОАО "Компания "Главмосстрой"

(дов.ГМС-36/10 от 10.03.09г.)



Ю.С. Молотков

Застройщик: ПГСК "Автостоянка, Куликовская, 3-а. Бутово"
Заказчик: ГУП г.Москвы "Дирекция строительства и эксплуатации объектов гаражного назначения г.Москвы"

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО

Код	322005
	4001166
номер	C7/09-56
дата	19.11.09г.

Технический заказчик: ООО "ТЕЛЛУКС-2000"
Генподрядчик: ОАО "Компания Главмосстрой"
Стройка: Гараж-стоянка на 427 машино/мест
Объект: ул.Куликовская, вл.3

Договор подряда

Вид операции

номер документа	дата составления	отчетный период	
		с	по
3	31.08.2010	01.08.2010	31.08.2010

**АКТ
приемки выполненных работ**

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Договорная цена	Выполнено с начала стр-ва		в том.числе отчетный период	
			%	руб.	%	руб.
	Гараж-стоянка					
1	Земляные работы	2 144 566	98%	2 101 674	3%	64 337
2	Фундаменты	7 189 696	98%	7 045 902	3%	215 691
3	Фундаменты узлы 1-4	828 147	98%	811 584	3%	24 844
4	Приямки лифта	113 371	98%	111 103	3%	3 401
5	Приямки	37 732	98%	36 977	3%	1 132
6	Колонны	4 477 648	98%	4 388 095	3%	134 329
7	Перекрытия и покрытие	25 894 953	98%	25 464 515	3%	864 310
8	Металлоконструкции	5 239 959	95%	4 977 961		
9	Пандусы	1 143 231	95%	1 086 069		
10	Лестницы	667 644	98%	654 291	3%	20 029
11	Кирпичные стены и перегородки	4 884 083	95%	4 639 879		
12	Наружное и внутреннее металлическое ограждение	3 393 788	95%	3 224 099	15%	509 001
13	Кровля (в т.ч. стяжка)	3 429 298	95%	3 250 150	15%	506 711
14	Двери	296 732	95%	281 896	5%	14 837
15	Окна, витражи	190 113	95%	180 608	5%	9 506
16	Полы	10 959 181	95%	10 411 222	19%	2 052 301
17	Подвесной потолок	206 794	95%	196 454		
18	Наружная отделка	750 151	80%	600 121		
19	Внутренняя отделка	1 675 737	80%	1 340 590		
20	Разные работы (колесоотбойник)	1 243 990	90%	1 119 591	10%	124 399
21	Подкрановые пути, перебазировка и эксплуатация башенного крана	2 642 604	100%	2 642 604		
	Итого :	77 409 419	96%	74 565 385	6%	4 544 828
22	Водопровод и канализация	1 418 005	95%	1 347 105	15%	212 701
23	Отопление и вентиляция	74 031	95%	70 330	15%	11 105
24	Электроосвещение и силовое электрооборудование	4 396 482	95%	4 176 658	5%	219 824
25	Система электрического обогрева "Теплоскат"+"Тепломаг" Электрообогрев воронок	209 399	95%	198 929	5%	10 470

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Договорная цена	Выполнено с начала стр-ва		в том.числе отчетный период	
			%	руб.	%	руб.
26	Технологическое оборудование	16 065				
27	Лифты	608 158				
28	Система "Гараж"	77 339	95%	73 472	5%	3 867
29	Система пожарной сигнализации	296 091	95%	281 287	5%	14 805
30	Система охранного телевидения	354 835	95%	337 093	5%	17 742
31	Система оповещения и управления эвакуацией	576 654	95%	547 822	5%	28 833
32	Система телефонии	4 343	95%	4 125	5%	217
	Итого :	8 031 402		7 036 820		519 563
	Итого по корпусу СМР:	85 440 821	96%	81 602 205	6%	5 064 391
	Инженерные сети					
1	Пересадка деревьев и кустарников	218 562	100%	218 562	50%	109 281
2	Снос	706 450	100%	706 450		
3	Кабельные линии 0,4 КВ	831 438	95%	789 866	25%	207 859
4	Наружное освещение	109 304	95%	103 839	45%	49 187
5	Автодороги и площадки	2 200 009	95%	2 090 008	5%	110 000
6	Наружные сети телефонизации	73 843	95%	70 151	95%	70 151
7	Наружные сети воздушного радио-ввода	100 805	95%	95 765	95%	95 765
8	Наружные сети водопровода, канализации и водостока	3 447 574	95%	3 275 195	45%	1 551 408
9	Благоустройство	829 870	95%	788 377	15%	124 481
	Итого по инженерным сетям к корпусу:	8 517 855	96%	8 138 213	27%	2 318 132
	ИТОГО СМР	93 958 676	96%	89 740 418	8%	7 382 523
	Временные здания и сооружения 1,2%	1 127 504,27	96%	1 076 883,97	8%	88 590
	ИТОГО с врем.зданиями и сооружениями :	95 086 180,27	96%	90 817 301,97	8%	7 471 113,00
	Прочие					
	Гараж-стоянка, в т.ч.	1 048 165,00	65%	676 578,00	0%	0,00
1	Земляные работы (тр-т грунта)	676 568	100%	676 578		
2	ПНР лифты	199 200				
3	ПНР система "Гараж"	50 009				
4	ПНР система пож.сигнализации	50 009				
5	ПНР система охран.телевидения	50 009				
6	ПНР электрообогрев кровли	22 370				
	Инженерные сети и благоустройство, в т.ч.	666 521,00		541 604,00		0,00
1	Снос (транспорт грунта в т.ч.)	541 604	100%	541 604		
1	Кабельные линии 0,4 КВ	10 646				
2	Автодороги и площадки	76 094				
3	Наружные сети канализации	16 006				
4	Благоустройство	22 171				

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Договорная цена	Выполнено с начала стр-ва		в том числе отчетный период	
			%	руб.	%	руб.
	ИТОГО транспорт грунта и ПНР	1 714 686,00		1 218 182,00	0%	0
	Охрана объекта	1 405 190,00	92%	1 297 209,00		
	Затраты ГУП "Мосводосток"	5 129,00				
	Всего прочих:	3 125 005,00	80%	2 515 391,00	0%	0
	Оборудование	2 263 391,00	48%	1 075 606,00	9%	201 754,00
	<i>в т.ч. Полоуборочная машина (немонтир. оборудование)</i>	<i>57 853</i>				
1	<i>Шлагбаум</i>	<i>51 848</i>				
2	<i>Лифты</i>	<i>877 665</i>				
3	<i>Система "Гараж"</i>	<i>65 686</i>	90%	<i>59 118</i>		
4	<i>Система пожарной сигнализации</i>	<i>170 794</i>	90%	<i>153 715</i>	40%	<i>68 318</i>
5	<i>Система охранного телевидения</i>	<i>667 181</i>	80%	<i>533 744</i>	20%	<i>133 436</i>
6	<i>Система оповещения и управления эвакуацией</i>	<i>311 370</i>	90%	<i>280 233</i>		
7	<i>Система электрического обогрева "Теплоскат"+"Тепломаг"</i>					
8	<i>Электрообогрев воронок</i>	<i>60 995</i>	80%	<i>48 796</i>		
	Итого с прочими и оборудованием:	100 474 576,27		94 408 298,97		7 672 867,00
	НДС 18%	18 085 423,73		16 993 493,82		1 381 116,06
	Итого с НДС	118 560 000,00	94%	111 401 792,79	8%	9 053 983,06

на 1 маш/мест

277 658

260 894

Застройщик:

Председатель

ПГСК "Автостоянка, Куликовская, 3-а, Бутово"

Ш.Т. Агишев

Заказчик:

Заместитель генерального директора

ГУП г.Москвы "Дирекция строительства и эксплуатации

объектов гаражного назначения г.Москвы"

(дов.834/1 от 10.08.10г.)



Н.Б. Хомерики

Технический заказчик:

Ведущий инженер технадзора

ООО "ТЕЛЛУКС-2000"

(прик.№8/1 от 12.03.10г.)



А.М. Фомичев

Генподрядчик

Первый зам.управляющего директора

ОАО "Компания "Главмосстрой"

(дов.ГМС-36/10 от 10.03.09г.)



Ю.С. Молотков