

Застройщик: ПГСК "Автостоянка, Куликовская, 3-а, Бутово"
 Заказчик: ГУП г.Москвы "Дирекция строительства и эксплуатации
 объектов гаражного назначения г.Москвы"

Форма по ОКУД
 по ОКПО
 по ОКПО
 по ОКПО

Код	0322005
	03993800
	04001166
номер	С7/09-56
дата	19.11.09г.

Технический заказчик: ООО "ТЕЛЛУКС-2000"
 Генподрядчик: ОАО "Компания" Главмосстрой"
 Стройка: Гараж-стоянка на 427 машино/мест
 Объект: ул.Куликовская, вл.3

Договор подряда

Председатель потребительского
 гаражно-строительного кооператива
 «Автостоянка Куликовская-3а, Бутово»
 Ш.Т. Агишев
 «31» АВГУСТА 2010г.

Вид операции

номер документа	дата составления	отчетный период	
		с	по
3	31.08.2010	01.08.2010	31.08.2010

АКТ

приемки выполненных работ

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Договорная цена	Выполнено с начала стр-ва		в том.числе отчетный период	
			%	руб.	%	руб.
	Общестроительные работы					
	Земляные работы	2 144 555	95%	2 037 327		
	Фундаменты	7 189 696	95%	6 830 211		
	Фундаменты узлы 1-4	828 147	95%	786 740		
	Прямая лифта	113 371	95%	107 702		
	Прямая	37 732	95%	35 845		
	Колонны	4 477 648	95%	4 253 766		
	Перекрытия и покрытие	28 101 585	95%	26 696 506		
	Металлоконструкции	5 239 959	95%	4 977 961		
	Пандусы	1 143 231	95%	1 086 069		
	Лестницы	667 644	95%	634 262		
	Кирпичные стены и перегородки	4 884 083	95%	4 639 879		
	Наружное и внутреннее металлическое ограждение	3 393 788	95%	3 224 097	45%	1 527 203
	Кровля (в т.ч.стяжка)	3 429 298	95%	3 250 150	15%	514 395
	Двери	296 732	95%	281 896	5%	14 837
	Окна, витражи	190 113	95%	180 608	5%	9 506
	Полы	10 959 181	95%	10 411 222	35%	3 835 713
	Подвесной потолок	206 794	95%	196 454		
	Наружная отделка	750 151	80%	600 121		
	Внутренняя отделка	1 675 737	90%	1 508 164	10%	167 574
	Разные работы(колесоотбойник)	1 243 988	90%	1 119 590	20%	248 798
	Итого :	76 973 434	95%	72 858 570	8%	6 318 026
	Водопровод и канализация	1 418 005	90%	1 276 205	10%	141 801
	Отопление и вентиляция	74 031	90%	66 628	10%	7 403
	Электроосвещение и силовое электрооборудование	4 396 482	90%	3 956 834		
	Система электрического обогрева "Теплоскат"+"Тепломаг" Электрообогрев воронок	209 399	90%	188 459		

Технологическое оборудование	16 065				
Лифты	608 158				
Система "Гараж"	77 339	90%	69 605		
Система пожарной сигнализации	296 091	90%	266 482		
Система охранного телевидения	354 835	90%	319 351		
Система оповещения и управления эвакуацией	576 654	90%	518 989		
Система телефонии	4 343	90%	3 908		
Перебазировка башенных кранов	3 480 013	100%	3 480 013		
Итого :	11 511 414		10 146 474		149 204
Итого по корпусу СМР:	88 484 848	94%	83 005 044	7%	6 467 230
Инженерные сети					
Пересадка деревьев и кустарников	218 562	50%	109 281		
Снос	706 450	100%	706 450		
Кабельные линии 0,4 КВ	831 438	70%	582 007		
Наружное освещение	109 304	80%	87 443	30%	32 791
Автомодороги и площадки	2 200 009	95%	2 090 008	5%	110 000
Сети телефонизации	73 843				
Сети воздушного радио-ввода	100 805				
Наружные сети водопровода, канализации и водостока	3 447 574	70%	2 413 302	20%	689 515
Благоустройство	829 870	90%	746 883	10%	82 987
Итого по инженерным сетям к корпусу:	8 517 856	79%	6 735 375	11%	915 293
ИТОГО СМР	97 002 704	93%	89 740 418	8%	7 382 523
Временные здания и сооружения 1,2%	1 164 033	93%	1 076 884	8%	88 590,00
ИТОГО с врем.зданиями и сооружениями :	98 166 737	93%	90 817 302	8%	7 471 113,00
Прочие					
Транспорт грунта	1 343 099	91%	1 218 182	0%	0
<i>в т.ч. земл.работы корпуса</i>	<i>676 578</i>	<i>100%</i>	<i>676 578</i>		
<i>транспорт грунта от сноса</i>	<i>541 604</i>	<i>100%</i>	<i>541 604</i>		
<i>Кабельные линии 0,4 КВ</i>	<i>10 646</i>				
<i>Автомодороги и площадки</i>	<i>76 094</i>				
<i>Наружные сети канализации</i>	<i>16 006</i>				
<i>Благоустройство</i>	<i>22 171</i>				
ПНР	371 598		0		0
<i>в т.ч. лифты</i>	<i>199 200</i>				
<i>Система "Гараж"</i>	<i>50 009</i>				
<i>Система пожарной сигнализации</i>	<i>50 009</i>				
<i>Система охранного телевидения</i>	<i>50 009</i>				
<i>Электрообогрев кровли</i>	<i>22 370</i>				
Итого прочих:	1 714 697		1 218 182	0%	0

Охрана объекта	1 405 191	92%	1 297 209		
Затраты ГУП "Мосводосток"	5 129				
Всего прочих:	3 125 017	80%	2 515 391	0%	0
Оборудование	2 263 391	48%	1 075 606,00	9%	201 754
Полоуборочная машина (немонтируемое оборудование)	57 853				
Шлаббаум	51 848				
Лифты	877 665				
Система "Гараж"	65 686	90%	59 118		
Система пожарной сигнализации	170 794	90%	153 715	40%	68 318
Система охранного телевидения	667 181	80%	533 744	20%	133 436
Система оповещения и управления эвакуацией	311 370	90%	280 233		
Система электрического обогрева "Теплоскат"+"Тепломаг" Электрообогрев воронок	60 995	80%	48 796		
Итого с прочими и оборудованием:	103 555 145,76		94 408 298,97		7 672 867,00
НДС 18%	18 639 926,24		16 993 493,82		1 381 116,06
Итого с НДС	122 195 072,00	91%	111 401 792,79	7%	9 053 983,06

на 1 маш/мест

286 171

260 894

Застройщик:
Председатель
ПГСК "Автостоянка, Куликовская, 3-а, Бутово"



Заказчик:
Зам. генерального директора
ГУП г. Москвы "Дирекция строительства и эксплуатации
объектов гаражного назначения г. Москвы"
(дов. 834 от 10.03.10г.)



Технический заказчик:
Ведущий инженер технадзора
ООО "ТЕЛЛУКС-2000"
(прик. №8/1 от 12.03.10г.)



Генподрядчик
Первый зам. управляющего директора
ОАО "Компания "Главмосстрой"
(дов. ГМС-36/10 от 10.03.09г.)



Ю.С. Молотков

Председатель потребительского
гаражно-строительного кооператива
«Автостоянка, Куликовская-3а, Бутово»
Ш.Т. Агишев
«31» АВГУСТА 2010г.

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.99 №100

Застройщик: ПГСК "Автостоянка, Куликовская, 3-а. Бутово"
Заказчик: ГУП г.Москвы "Дирекция строительства и эксплуатации объектов гаражного назначения г.Москвы"

Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	04001166
по ОКПО	
номер	С7/09-56
дата	19.11.09г.

Технический заказчик: ООО "ТЕЛЛУКС-2000"
Генподрядчик: ОАО "Компания" Главмосстрой"
Стройка: Гараж-стоянка на 427 машино/мест
Объект: ул.Куликовская, вл.3

Договор подряда

Вид операции			
номер документа	дата составления	отчетный период	
		с	по
2	31.07.2010	01.07.2010	31.07.2010

Председатель потребительского гаражно-строительного кооператива «Автостоянка Куликовская-3а, Бутово»
Ш.Т. Агишев
«27» июля 2010 г.

**АКТ
приемки выполненных работ**

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Договорная цена	Выполнено с начала стр-ва		в том.числе отчетный период	
			%	руб.	%	руб.
	Общестроительные работы					
	Земляные работы	2 144 555	95%	2 037 327		
	Фундаменты	7 189 696	95%	6 830 211		
	Фундаменты узлы 1-4	828 147	95%	786 740		
	Прямаяк лифта	113 371	95%	107 702		
	Прямаяк	37 732	95%	35 845		
	Колонны	4 477 648	95%	4 253 766		
	Перекрытие и покрытие	28 101 585	95%	26 696 506		
	Металлоконструкции	5 239 959	95%	4 977 961		
	Пандусы	1 143 231	95%	1 086 069		
	Лестницы	667 644	95%	634 262		
	Кирпичные стены и перегородки	4 884 083	95%	4 639 879		
	Наружное и внутреннее металлическое ограждение	3 393 788	50%	1 696 894	30%	1 018 136
	Кровля (в т.ч. стяжка)	3 429 298	80%	2 735 755	42%	1 440 305
	Двери	296 732	90%	267 059	90%	267 059
	Окна, витражи	190 113	90%	171 102	90%	171 102
	Полы	10 959 181	60%	6 575 509	60%	6 575 509
	Подвесной потолок	206 794	95%	196 454	95%	196 454
	Наружная отделка	750 151	80%	600 121	80%	600 121
	Внутренняя отделка	1 675 737	80%	1 340 590	80%	1 340 590
	Разные работы(колесоотбойник)	1 243 988	70%	870 792	70%	870 792
	Итого :	76 973 434	86%	66 540 544	16%	12 480 068
	Водопровод и канализация	1 418 005	80%	1 134 404	80%	1 134 404
	Отопление и вентиляция	74 031	80%	59 225	80%	59 225
	Электроосвещение и силовое электрооборудование	4 396 482	90%	3 956 834	90%	3 956 834
	Система электрического обогрева "Теплоскат"+"Тепломаг" Электрообогрев воронок	209 399	90%	188 459	90%	188 459

Технологическое оборудование	16 065				
Лифты	608 158				
Система "Гараж"	77 339	90%	69 605	90%	69 605
Система пожарной сигнализации	296 091	90%	266 482	90%	266 482
Система охранного телевидения	354 835	90%	319 351	90%	319 351
Система оповещения и управления эвакуацией	576 654	90%	518 989	90%	518 989
Система телефонии	4 343	90%	3 908	90%	3 908
Перебазировка башенных кранов	3 480 013	100%	3 480 013		
Итого :	11 511 414		9 997 270		6 517 257
Итого по корпусу СМР:	88 484 848	86%	76 537 814	21%	18 997 325
Инженерные сети					
Пересадка деревьев и кустарников	218 562	50%	109 281	50%	109 281
Снос	706 450	100%	706 450		
Кабельные линии 0,4 КВ	831 438	70%	582 007	70%	582 007
Наружное освещение	109 304	50%	54 652	50%	54 652
Автомобильные дороги и площадки	2 200 009	90%	1 980 008	90%	1 980 008
Сети телефонизации	73 843				
Сети воздушного радио-ввода	100 805				
Наружные сети водопровода, канализации и водостока	3 447 574	50%	1 723 787	50%	1 723 787
Благоустройство	829 870	80%	663 896	80%	663 896
Итого по инженерным сетям к корпусу:	8 517 856	68%	5 820 081	60%	5 113 631
ИТОГО СМР	97 002 704	85%	82 357 895	25%	24 110 956
Временные здания и сооружения 1,2%	1 164 033	85%	988 295	25%	289 331
ИТОГО с врем.зданиями и сооружениями :	98 166 737	85%	83 346 189	25%	24 400 287
Прочие					
Транспорт грунта	1 343 099	91%	1 218 182	0%	0
<i>в т.ч. земл.работы корпуса</i>	<i>676 578</i>	<i>100%</i>	<i>676 578</i>		
<i>транспорт грунта от сноса</i>	<i>541 604</i>	<i>100%</i>	<i>541 604</i>		
<i>Кабельные линии 0,4 КВ</i>	<i>10 646</i>				
<i>Автомобильные дороги и площадки</i>	<i>76 094</i>				
<i>Наружные сети канализации</i>	<i>16 006</i>				
<i>Благоустройство</i>	<i>22 171</i>				
ПНР	371 598		0		0
<i>в т.ч. лифты</i>	<i>199 200</i>				
<i>Система "Гараж"</i>	<i>50 009</i>				
<i>Система пожарной сигнализации</i>	<i>50 009</i>				
<i>Система охранного телевидения</i>	<i>50 009</i>				
<i>Электрообогрев кровли</i>	<i>22 370</i>				
Итого прочих:	1 714 697		1 218 182		0
Охрана объекта	1 405 191	92%	1 297 209		
Затраты ГУП "Мосводосток"	5 129				

Всего прочих:	3 125 017	80%	2 515 391	0%	0
Оборудование	2 263 391		873 852		873 852
Полуборочная машина (немонтируемое оборудование)	57 853				
Шлагбаум	51 848				
Лифты	877 665				
Система "Гараж"	65 686	90%	59 118	90%	59 118
Система пожарной сигнализации	170 794	50%	85 397	50%	85 397
Система охранного телевидения	667 181	60%	400 308	60%	400 308
Система оповещения и управления эвакуацией	311 370	90%	280 233	90%	280 233
Система электрического обогрева "Теплоскат"+"Тепломаг" Электрообогрев воронок	60 995	80%	48 796	80%	48 796
Итого с прочими и оборудованием:	103 555 145,76		86 735 431,97		25 274 138,75
НДС 18%	18 639 926,24		15 612 377,76		4 549 344,98
Итого с НДС	122 195 072,00	84%	102 347 809,73	24%	29 823 483,73

на 1 маш/мест

286 171

239 690

Застройщик:

Председатель

ПГСК "Автостоянка, Куликовская, 3-а, Бутово"



Ш.Т. Агишев

Заказчик:

**Начальник планово-экономического управления
ГУП г.Москвы "Дирекция строительства и эксплуатации
объектов гаражного назначения г.Москвы"**

(дов.786 от 19.07.10г.)



В.А. Мурашов

Технический заказчик:

Ведущий инженер технадзора

ООО"ТЕЛЛУКС-2000"

(прик.№8/1 от 12.03.10г.)



А.М. Фомичев

Генподрядчик:

Первый зам.управляющего директора

ОАО "Компания "Главмосстрой"

(дов.ГМС-36/10 от 10.03.09г.)



Ю.С. Молотков

**Председатель потребительского
гаражно-строительного кооператива
«Автостоянка, Куликовская-3а, Бутово»**

Ш.Т. Агишев

22 июля 2010г.

603

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.99 №100

Застройщик: ПГСК "Автостоянка, Куликовская, 3-а, Бутово"
Заказчик: ГУП г.Москвы "Дирекция строительства и эксплуатации объектов гаражного назначения г.Москвы"
Технический заказчик: ООО "ТЕЛЛУКС-2000"
Генподрядчик: ОАО "Компания Главмосстрой"
Стройка: Гараж-стоянка на 427 машино/мест
Объект: ул.Куликовская, вл.3

Форма по ОКУД	Код	0322005
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		04001166
по ОКПО		
номер		С7/09-56
дата		19.11.09г.

Председатель потребительского
гаражно-строительного кооператива
«Автостоянка Куликовская-3а, Бутово»
Ш.Т. Агишев
«25» МАЯ 2010г.

Договор подряда

Вид операции			
номер документа	дата составления	отчетный период	
		с	по
1	30.04.2010	01.04.2010	30.04.2010

**АКТ
приемки выполненных работ**

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Договорная цена	Выполнено с начала стр-ва		в том числе отчетный период	
			%	руб.	%	руб.
	Общестроительные работы					
	Земляные работы	2 144 555	95%	2 037 327	95%	2 037 327
	Фундаменты	7 189 696	95%	6 830 211	95%	6 830 211
	Фундаменты узлы 1-4	828 147	95%	786 740	95%	786 740
	Приямки лифта	113 371	95%	107 702	95%	107 702
	Приямки	37 732	95%	35 845	95%	35 845
	Колонны	4 477 648	95%	4 253 766	95%	4 253 766
	Перекрытия и покрытие	28 101 585	95%	26 696 506	95%	26 696 506
	Металлоконструкции	5 239 959	95%	4 977 961	95%	4 977 961
	Пандусы	1 143 231	95%	1 086 069	95%	1 086 069
	Лестницы	667 644	95%	634 262	95%	634 262
	Кирпичные стены и перегородки	4 884 083	95%	4 639 879	95%	4 639 879
	Наружное и внутреннее металлическое ограждение	3 393 788	20%	678 758	20%	678 758
	Кровля (в т.ч.стяжка)	3 429 298	38%	1 295 450	38%	1 295 450
	Двери	296 732				
	Окна, витражи	190 113				
	Полы	10 959 181				
	Подвесной потолок	206 794				
	Наружная отделка	750 151				
	Внутренняя отделка	1 675 737				
	Разные работы (колесоотбойник)	1 243 988				
	Итого :	76 973 434	70%	54 060 476	70%	54 060 476
	Водопровод и канализация	1 418 005				
	Отопление и вентиляция	74 031				
	Электроосвещение и силовое электрооборудование	4 396 482				
	Система электрического обогрева "Теплоскат"+"Тепломаг"					
	Электрообогрев воронок	209 399				
	Технологическое оборудование	16 065				

Лифты	608 158				
Система "Гараж"	77 339				
Система пожарной сигнализации	296 091				
Система охранного телевидения	354 835				
Система оповещения и управления эвакуацией	576 654				
Система телефонии	4 343				
Перебазировка башенных кранов	3 480 013	100%	3 480 013	100%	3 480 013
Итого :	11 511 414		3 480 013		3 480 013
Итого по корпусу СМР:	88 484 848	65%	57 540 489	65%	57 540 489
Инженерные сети					
Пересадка деревьев и кустарников	218 562				
Снос	706 450	100%	706 450	100%	706 450
Кабельные линии 0,4 КВ	831 438				
Наружное освещение	109 304				
Автомобильные дороги и площадки	2 200 009				
Сети телефонизации	73 843				
Сети воздушного радио-ввода	100 805				
Наружные сети водопровода, канализации и водостока	3 447 574				
Благоустройство	829 870				
Итого по инженерным сетям к корпусу:	8 517 856	8%	706 450	8%	706 450
ИТОГО СМР	97 002 704	60%	58 246 939	60%	58 246 939
Временные здания и сооружения 1,2%	1 164 034	60%	698 963	60%	698 963
ИТОГО с врем.зданиями и сооружениями :	98 166 738	60%	58 945 902	60%	58 945 902
Прочие					
Транспорт грунта	1 343 099	91%	1 218 182	91%	1 218 182
<i>в т.ч. земл. работы корпуса</i>	<i>676 578</i>	<i>100%</i>	<i>676 578</i>	<i>100%</i>	<i>676 578</i>
<i>транспорт грунта от сноса</i>	<i>541 604</i>	<i>100%</i>	<i>541 604</i>	<i>100%</i>	<i>541 604</i>
<i>Кабельные линии 0,4 КВ</i>	<i>10 646</i>				
<i>Автомобильные дороги и площадки</i>	<i>76 094</i>				
<i>Наружные сети канализации</i>	<i>16 006</i>				
<i>Благоустройство</i>	<i>22 171</i>				
ПНР	371 598		0		0
<i>в т.ч. лифты</i>	<i>199 200</i>				
<i>Система "Гараж"</i>	<i>50 009</i>				
<i>Система пожарной сигнализации</i>	<i>50 009</i>				
<i>Система охранного телевидения</i>	<i>50 009</i>				
<i>Электрообогрев кровли</i>	<i>22 370</i>				
Итого прочих:	1 714 697		1 218 182		1 218 182
Охрана объекта	1 405 191	92%	1 297 209	92%	1 297 209
Затраты ГУП "Мосводосток"	5 129				
Всего прочих:	3 125 017	80%	2 515 391	80%	2 515 391
Оборудование	2 263 391		0		0

Полоуборочная машина (немонтируемое оборудование)	57 853			
Шлагбаум	51 848			
Лифты	877 665			
Система "Гараж"	65 686			
Система пожарной сигнализации	170 794			
Система охранного телевидения	667 181			
Система оповещения и управления эвакуацией	311 370			
Система электрического обогрева "Теплоскат"+"Тепломаг" Электрообогрев воронок	60 995			
Итого с прочими и оборудованием:	103 555 145,76		61 461 293,22	61 461 293,22
НДС 18%	18 639 926,24		11 063 032,78	11 063 032,78
Итого с НДС	122 195 072,00	59%	72 524 326,00	59% 72 524 326,00

на 1 маш/мест

286 171

169 846

Застройщик:


Председатель
ПГСК "Автостоянка, Куликовская, 3-а, Бутово"



Ш.Т. Агишев

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ГУП г.Москвы "Дирекция строительства и эксплуатации объектов гаражного назначения г.Москвы"
(дов.АМ-10/09-37 от 14.10.09г.)



А.И. Денисова

Технический заказчик:
Генеральный директор
ООО "ТЕЛЛУКС-2000"



П.А. Арбатский

Генподрядчик

Первый зам.управляющего директора
ОАО "Компания "Главмосстрой"
(дов.ПИС-36/10 от 10.03.09г.)



Ю.С. Молотков

Председатель потребительского
гаражно-строительного кооператива
«Автостоянка, Куликовская-3а, Бутово»
Ш.Т. Агишев
25 МАЯ 2010 г.